

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2016

Objednávateľ:

sídlo: EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, Bratislava
zastúpený: Ing. Robert Molnár, riaditeľ
IČO: 00 491 870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK04 5600 0000 0018 0570 7008

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

so sídlom: **LIGHTECH, spoločnosť s ručením obmedzeným**
Beňadická 10, Bratislava 851 06
spoločnosť zapísaná v: obchodnom registri, Sro, Vložka číslo: 22515/B ORSR BA I.
zastúpený: Ing. Richard Kačík
kontaktná osoba: Ing. Richard Kačík
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK53 1100 0000 0026 2225 3124
IČO: 35796332
DIČ: 2020214086
IČ DPH: SK 2020214086

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.10.2016 Zmluvu o dielo č. ÚEZ 301/2016 (ďalej v texte ako „zmluva“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k zmluve (ďalej v texte ako „dodatok“) v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že:
 - I. Pri realizácii stavby diela boli zistené nasledovné skutočnosti /potreby navyiac prác a tovarov/ v zmysle upozornenia zhotoviteľa, ako aj v spojitosti s potrebou úpravy projektovej dokumentácie (r. 2012) ako podkladu k zmluve podľa skutkového stavu v čase realizácie diela, nakoľko od pôvodného vyhotovenia projektovej dokumentácie uplynulo dlhšie obdobie, v nasledovnom rozsahu:

- a) Od termínu vypracovania projektovej dokumentácie (r. 2012) ako podkladu k zmluve, dreviný (stromy) vyrástli a zmenili polohu koreňovej sústavy. V spojitosti s uvedeným je nevyhnutné zmeniť trasy a polohové umiestnenie chodníkov, na základe odporúčenia projektanta. Táto zmena je zakreslená v novej projektovej dokumentácii, ktorú už zhotoviteľ pred podpisom tohto



dodatku obdržal. Zmena trás chodníkov je zároveň potrebná aj z dôvodu erózie zeminy, nakoľko predmet plnenia sa nachádza v zložitom svahovitom teréne, ktorý sa vplyvom erózie mení. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a zároveň ich objednávatel', ako aj zhotoviteľ nemohli vopred predpokladať.

- b) Zmena bodu napojenia verejného a parkového osvetlenia je nevyhnutná z dôvodu realizácie opráv a údržby Jeséniovej ulice zo strany Hlavného mesta SR, pričom vzhľadom na záväzok voči SR (zmluvný vzťah), nie je možné po dobu 5 rokov odo dňa realizácie opráv a údržby, akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť (rozkopať) predmetnú komunikáciu, pokiaľ existuje iná možnosť napojenia. Nakoľko uvedené v čase spracovávaní projektovej dokumentácie nebolo možné predpokladať a zároveň existuje iná možnosť napojenia, je táto zmena nevyhnutná a v súčasnej dobe jediná možná realizovateľná.
- c) Vzhľadom na progresiu v ochorení gaštanov, ako aj výskyt pôdnej huby Phytophthora, došlo k úhynu 14 drevín. Z tohto dôvodu klesol počet ošetrovaných stromov, pričom tie ktoré sú napadnuté je potrebné odstrániť a vykonať aplikáciu pôdnej ektomykorhízy na podporu nových jedincov. V spojitosti s uvedeným výrubom je potrebná aj nová výsadba drevín podľa rozhodnutia príslušného orgánu, ako aj trávnatých plôch. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a zároveň ich objednávatel', ako aj zhotoviteľ nemohli vopred predpokladať.
- d) Po vyčistení predmetných pozemkov, na ktorých sa nachádzala nelegálna skládka odpadu, bol odkrytý oporný múr s narušenou statikou, o ktorého existencii objednávatel' nevedel, ani nemohol, vzhľadom na skládku, vedieť. Predmetný múrik je potrebné zastabilizovať z dôvodu, že tento je oporným pre stavby nachádzajúce sa nad ním. Odstránením múru by prišlo k poškodeniu stavieb (spevnené plochy, garáže – vo vlastníctve tretích osôb). Múr bude vyspravený v zmysle návrhu upravenej projektovej dokumentácie. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a zároveň ich objednávatel', ako aj zhotoviteľ nemohli vopred predpokladať, nakoľko vyplynuli až z konania na stavebnom úrade.
- e) Od termínu vypracovania pôvodnej projektovej dokumentácie (r. 2012) ako podkladu k zmluve, dreviny (náletová zeleň) vyrástli a rozbužili sa. Je potrebné tieto zo sadovníckeho pohľadu, odstrániť a zabezpečiť presvetlenie riešeného územia v spojitosti s novou výsadbou drevín a schopnosti jej prežitia. Predmetné naviac práce sú nevyhnutné a zároveň ich objednávatel' nemohol vopred predpokladať nakoľko nemohol ani predpokladať potrebu výrubu v takom rozsahu a následnú potrebu výsadby nových drevín.

II. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nie je možné vykonať betonárskej práce, konkrétne sypať parkový betón, nakoľko tento je možné sypať výlučne v plusových teplotách minimálne v teplote 5 stupňov Celzia z dôvodu straty vodopriepustnosti materiálu, pričom teploty sú však pravidelne v nočných hodinách v súčasnej dobe aj na bode mrazu. V zmysle odporúčania výrobcu parkového betónu – spol. CRH (Slovensko), a.s. by sypanie betónu malo byť vykonávané vo vyššie uvedených teplotách minimálne 5 stupňov Celzia, avšak zároveň za predpokladu vyššie uvedenej teploty minimálne 5 dní po sebe. Nakoľko predmetný betón nebolo možné pri súčasných klimatických podmienkach ešte vysypať a tento schne 28 dní, je v spojitosti s uvedenou skutočnosťou, nevyhnutná zmena zmluvy v časti termínu plnenia, jeho posunu, pričom termín ukončenia prác bude do 24.04.2017 a termín odovzdania diela do 25.04.2017.

3. Vzhľadom na vyššie uvedené potrebné zmeny zmluvy je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela v spojitosti s potrebnými navyšiacimi prácami (cena za uvedené navyšiacie práce je určená v **prílohe č. 1** k tomuto dodatku) ako aj v časti termínov plnenia.

I. Predmet dodatku

1. Príloha č. 1 zmluvy sa dopĺňa, tak ako je uvedené v **prílohe č. 1** k tomuto dodatku z dôvodov uvedených v preambule tohto dodatku.
2. Článok V. bod 1. prvá veta zmluvy sa mení a jej znenie je nasledovné:
„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 52 401,11 EUR bez DPH (slovom päťdesiat dvetisíc štyristojeden EUR a jedenásť centov), t.j. 62 881,33 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom šesťdesiat dvetisíc osemsto osemdesiat jeden EUR a tridsaťtri centov).“
3. „Článok III. bod 1. podbod 1.3 a 1.4 zmluvy sa mení a ich znenie je nasledovné:
- 1.3 Termín ukončenia prác **do 24.04.2017**
1.4 Termín odovzdania diela **do 25.04.2017**“
4. V spojitosti so zmenou termínu ukončenia prác a odovzdania diela, dodá zhotoviteľ objednávateľovi nový harmonogram prác, a to v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 5 rovnopisov a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
2. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 18.4.2017

V Bratislave, dňa 18.4.2017

Objednávateľ

EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava

Zhotoviteľ

LIGHTTECH
LIGHTING DESIGN COMPANY
Lighttech, s. r. o. ①
Beňadická 10, 851 06 Bratislava
IČO 25 761 332, IČ DPH SK2020214086

